



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FISM 2019

2019	4	0001150000079	CA M P R I O N Y V E E C R T S O I D N E	3490291.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490291.6, modificado:3490291.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS: 16931	4	C a m p e c h e	7	P a l i z a d a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V i v i e n d a	S i n i n t e r c a r	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	16931	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA REBEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4+0 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11069097, lat:18.2577711}}	01-07-2019	27-09-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1509079}{proyecto_INICIO}	E n E j e c u c i ó n	V a l i d o r v a c i o n e s	S i n i n t e r c a r	S i n i n t e r c a r
2019	4	000115000007774	CA M P R I O N Y V E E C R T S O I D N E	20000	{ff1: {ciclo_recurso:2019 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}}	MECANIZADO DE TIERRA EN LA RIBERA GOMEZ - 14638	4	C a m p e c h e	7	P a l i z a d a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	O t r o s P e n s a m i e n t e s	S i n i n t e r c a r	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	14638	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25+0 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA AL FINAL DE CAMINO AL RIO, lon:-91.9896876, lat:18.27161418}}	28-09-2019	28-05-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1508774}{proyecto_INICIO}	E n E j e c u c i ó n	V a l i d o r v a c i o n e s	S i n i n t e r c a r	S i n i n t e r c a r
2019	4	00011500000668	CA M P R I O N Y V E E C R T S O I D N E	10000	{ff1: {ciclo_recurso:2019 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}}	MECANIZADO DE TIERRA EN EL MANGAL - 16715	4	C a m p e c h e	7	P a l i z a d a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	O t r o s P e n s a m i e n t e s	S i n i n t e r c a r	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	16715	S	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL MANGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4+0 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA AL MARGEN DEL RIO PALIZADA, lon:-92.0674471, lat:18.24461018}}	28-09-2019	28-05-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1508968}{proyecto_INICIO}	E n E j e c u c i ó n	V a l i d o r v a c i o n e s	S i n i n t e r c a r	S i n i n t e r c a r



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FISM 2019

2019	4	CAMPECHE	PRI	1270413.34	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270413.34, modificado:127041 3.34)}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES S- 17260	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viñedo	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	17260	S	300	300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35+0 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA AL FINAL DEL CAMINO A LA ZONA DEL RIO, lon:-91.99123255, lat:18.26851704)}	02-09-2019	29-11-2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{1509285/proyecto_INICIO}	En ejecución	Validez	Sin	Sin
2019	4	CAMPECHE	PRD	30000	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0)}	MECANIZADO DE TIERRA EN SAN JUAN - 14107	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	14107	S	15	15	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:7, localidad:931, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58+0 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , RIBERA SAN JUAN UBICADA ENTRE SANTA ISABEL Y PLAN DEL CARMEN, lon:-91.8469316, lat:18.01353315)}	28-09-2019	28-05-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1508487/proyecto_INICIO}	En ejecución	Validez	Sin	Sin	
2019	4	CAMPECHE	PRI	28000	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:0.0)}	MECANIZADO DE SUELO EN SANTA ISABEL - 13054	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	13054	S	14	14	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined+ undefined EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , RIVERA SANTA ISABEL, lon:-92.09501443, lat:18.38442995)}	28-09-2019	30-04-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1508094/proyecto_INICIO}	En ejecución	Validez	Sin	Sin	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FISM 2019

2019	4	01050834	CA M P R I O N Y V E E C R O I O D N E	18000	{ff1: (ciclo_recurso:2019 , ramo:33, modalidad1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0)}	MECANIZADO DE TIERRA PLAN DEL CARMEN - 13803	4	7	C a m p e c h e	P a l i z a d a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	O t r o s i d e n t e f i n c i o s	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	13803	S	9	9	0	{meta1: (unidad_medi da:Otros, meta:9.0, meta_modific ada:0.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + undefined RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DEL CAMINO, lon:-92.05240396, lat:18.33895146)}	28-03-2019	30-05-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Otros, avance:0.0)}	{1508348/proyecto_ INICIO}	E n E j e c u c i ó n	V a l i d o E j e c u c i ó n	S i n o b s e r v a c i o n e s	S i n o b s e r v a c i o n e s
2019	4	01050912	CA M P R I O N Y V E E C R O I O D N E	1100000	{ff1: (ciclo_recurso:2019 , ramo:33, modalidad1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000 0.0)}	CONSTRUCCIO N DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA ISABEL - 17195	4	7	C a m p e c h e	P a l i z a d a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	s i d e n t e f i n c i o s	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	17195	S	500	300	0	{meta1: (unidad_medi da:Otros, meta:1.0, meta_modific ada:1.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:7, localidad:110, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA ENTRE SANTA CRUZ Y SAN JUAN, lon:-92.09505735, lat:18.33859363)}	02-08-2019	31-10-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Otros, avance:0.0)}	{1509252/proyecto_ INICIO}	E n E j e c u c i ó n	V a l i d o E j e c u c i ó n	O b s e r v a c i o n e s	O b s e r v a c i o n e s
2019	4	01050917	CA M P R I O N Y V E E C R O I O D N E	600000	{ff1: (ciclo_recurso:2019 , ramo:33, modalidad1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0)}	TERRAPLENES PARA LA NIVELACION DE VIVIENDAS - 17098	4	7	C a m p e c h e	P a l i z a d a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	i d e n t e f i n c i o s	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	17098	S	600	600	0	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modific ada:0.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:7, localidad:53, direccion:COLONIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , A ORILLAS DEL RIO VIEJO DE PALIZADA, lon:- 92.08156102, lat:18.26314812)}	01-04-2019	31-05-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{1509177/proyecto_ INICIO}	E n E j e c u c i ó n	V a l i d o E j e c u c i ó n	O b s e r v a c i o n e s	O b s e r v a c i o n e s



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FISM 2019

2019	4	0154	CAMPESINO	498124.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498124.78, modificado:498124.78}}	CONSTRUCCION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA VENUSTIANO CARRANZA - 60375	4	CAMPESINO	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	60375	S	432	359	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO, 24200 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COMUNIDAD DE ISLA SAN ISIDRO, lon:-92.08623477, lat:18.25544807}}	13-05-2019	11-06-2019	498124.78	498124.78	498124.78	493830.6	493830.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :0006/2019, contratista:MARC O ANTONIO CENTENO CACH, convocado:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:498124.78, importe_modificado:498124.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1541553/proyecto_INICIO, 1541553/proyecto_PROCESO, 1541553/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin embargo	Sin embargo
2019	4	0154	CAMPESINO	939261.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939261.3, modificado:939261.3}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ISLA SAN ISIDRO RIVERA LA VIUDA - 60442	4	CAMPESINO	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Travainamiento	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	60442	S	1408	1605	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO ISLA SAN ISIDRO - LA VIUDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undeined EJIDO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , ISLA SAN ISIDRO - RIVERA LA VIUDA, lon:-92.0809843, lat:18.25560403}}	13-05-2019	11-06-2019	939261.3	939261.3	939261.3	931164.22	931164.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :0003/2019, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:939261.3, importe_modificado:939261.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2200.0}}	{1541622/proyecto_INICIO, 1541622/proyecto_PROCESO, 1541622/proyecto_FIN, 1541622/proyecto_PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin embargo	Sin embargo
2019	4	0154	CAMPESINO	155380.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155380.27, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN PALIZADA - 60443	4	CAMPESINO	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asignación	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	60443	S	1408	1605	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEION PALIZADA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES, lon:-92.08584521, lat:18.25825466}}	23-08-2019	27-09-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1541624/proyecto_INICIO}	En ejecución	Validado	Sin embargo	Sin embargo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FISM 2019

2019	4	0119	040119	645668	Si	847000	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ADELAIDA - 160223	4	7	Campeche	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	160223	5	130	102	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 11.0, meta_modificado: 11.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 7, localidad: 261, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 24200 TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA KM 40 PALIZADA SANTA ADELAIDA ES LA ULTIMA COMUNIDAD DEL , lon: -91.80274128, lat: 18.01552902}}	01-10-2019	20-12-2019	847000	847000	478947.07	368052.93	368052.93	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPC-DOP-FISM-LIC-CONT-017/2019, contratista: RESID ENCIAS DIGNAS DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE PALIZADA, monto: 3080000.0, importe_modificado: 3080000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 11.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 11.0}}	1674568/proyecto_ PROCESO, FIN, 1674568/proyecto_ INICIO	En	V	S	S
2019	4	0119	040119	67451	Si	1001000	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL - 160262	4	7	Campeche	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	160262	5	230	198	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 13.0, meta_modificado: 13.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 7, localidad: 56, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 24200 TRAMO PALIZADA - JUNCAL KILÓMETRO 254 KILÓMETRO 254 + 0 EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA EN EL KM 254 DE LA CARRETERA FEDERAL P, lon: -91.86669635, lat: 18.04044319}}	01-10-2019	20-12-2019	1001000	1001000	566028.36	434971.64	434971.64	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPC-DOP-FISM-LIC-CONT-017/2019, contratista: RESID ENCIAS DIGNAS DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE PALIZADA, monto: 3080000.0, importe_modificado: 3080000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 13.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 13.0}}	1674571/proyecto_ INICIO, FIN, 1674571/proyecto_ PROCESO	En	V	S	S
2019	4	0119	040119	67453	Si	308000	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL CUYO - 160289	4	7	Campeche	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	160289	5	30	23	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 4.0, meta_modificado: 4.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 7, localidad: 32, direccion: CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undeined + undeined EJIDO EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DEL CENTRO EL CONVIVENCIA, lon: -92.09025669, lat: 18.27007786}}	01-10-2019	20-12-2019	308000	308000	174162.57	133837.43	133837.43	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPC-DOP-FISM-LIC-CONT-017/2019, contratista: RESID ENCIAS DIGNAS DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE PALIZADA, monto: 3080000.0, importe_modificado: 3080000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 4.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 4.0}}	1674573/proyecto_ INICIO, FIN, 1674573/proyecto_ PROCESO	En	V	S	S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FISM 2019

2019	4	167746	0000	77000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERACIONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAURELES - 161082	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viñedo	Si	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	161082	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO RIO BLANCO, 24207 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA A KM 231 CARRETERA PALIZADA SANTA ADELAIDA ENTRE JUNCA, lon:-91.91065886, lat:18.05393745}}	01-11-2019	01-11-2019	77000	77000	43540.64	33459.36	33459.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :MPC-DOP-FISM-LIC-CONT-017/2019, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3080000.0, importe_modificado:3080000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1674602/proyecto_inicio	1674602/proyecto_fin	1674602/proyecto_avance	En ejecución	Validado	Si	Si
2019	4	190400	0000	634347.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERACIONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634347.02, modificado:634347.02}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 124208	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua	Si	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	124208	S	1605	1405	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MANUEL DOBLADO Y GARCIA JURADO, lon:-92.09207603, lat:18.2560068}}	01-07-2019	30-08-2019	634347.02	634347.02	634347.02	630956.34	630956.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :MPC-DOP-FISM-CONT-004/2019, contratista:CONS TRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:634347.02, importe_modificado:634347.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}	1673282/proyecto_inicio	1673282/proyecto_fin	1673282/proyecto_avance	En ejecución	Validado	Si	Si
2019	4	190400	0000	271978.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERACIONALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271978.98, modificado:271978.98}}	MEJORAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CARRETERA LA VIUDA - 124223	4	Campeche	7	Palizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito	Si	AYUNTAMIENTO DE PALIZADA	124223	S	1605	1405	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIVERA LA VIUDA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO RIVERA DE LA VIUDA, 24204 RIVERA DE LA VIUDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL FINA. DE LA CALLE EUGENIO E, lon:-92.07881019, lat:18.25570819}}	23-09-2019	30-09-2019	271978.98	271978.98	271978.98	269634.33	269634.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :MPC-DOP-FISM-CONT-010/2019, contratista:AUIUS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:272756.47, importe_modificado:272756.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}	1673283/proyecto_inicio	1673283/proyecto_fin	1673283/proyecto_avance	En ejecución	Validado	Si	Si

